

# コスト削減(効果)事例集

No. 1

社名	作業内容	従来仕様	人工	作業時間	新規仕様(浸透イオン水使用)	人工	作業時間	効果
A社	NSシート洗浄	ポリッシャー洗浄・高圧洗浄仕上	3	7.0h	前処理剤塗布・高圧洗浄	2	7.5h	延6.0時間の作業短縮
S社	塩ビタイル洗浄・WAX	ポリッシャー洗浄・WAX塗布	3	7.0h	ポリッシャー洗浄(石鹼)・WAX塗布	3	5.5h	延4.5時間の作業短縮
S社	半樹脂WAX剥離	// (FW×20)・WAX塗布	3	7.5h	// (石鹼+重曹)・WAX塗布	3	5.0h	延7.5時間の作業短縮
S社	Tカーペットクリーニング	ハルチャー洗浄・スチーム洗浄仕上	3	7.5h	ハルチャー洗浄(石鹼)・スチーム洗浄仕上	3	5.5h	延6.0時間の作業短縮
A社	塩ビタイル洗浄・WAX	ポリッシャー洗浄・WAX塗布	3.5	7.0h	ポリッシャー洗浄(石鹼)・WAX塗布	3	5.0h	延9.5時間の作業短縮